



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

«21» декабря 2015 г.

№ 1220

О внесении изменений в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704

В целях актуализации мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3340; 2014, № 13, ст. 1485; № 27, ст. 3767; № 43, ст. 5913; 2015, № 1, ст. 231; № 6, ст. 964; № 9, ст. 1333; № 16, ст. 2391; № 17, ст. 2556; № 22, ст. 3229; № 23 ст. 3338; № 26, ст. 3893; № 32, ст. 4764, № 35, ст. 5002, № 43, ст. 5968) п р и к а з ы в а ю:


1. Внести в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704, с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 31.03.2015 № 299/1 «О внесении изменений в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704», приказом Минспорта России от 23.06.2015 № 656 «О внесении изменений в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704», приказом Минспорта России от 27.08.2015 № 844 «О внесении изменений в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704», приказом Минспорта России от 16.09.2015 № 887 «О внесении изменений в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу,

МИНСПОРТ РОССИИ
Вн. № 1220
От 21.12.2015 л.

утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704», приказом Минспорта России от 26.10.2015 № 981 «О внесении изменений в план-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704», изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.Л. Мутко

**Изменения, которые вносятся в План-график реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 18 августа 2014 года № 704**

1. Позиции 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 37, 41, 51, 54, 55, 56, 72, 73, 84, 97, 98.5, 98.6, 98.23 изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|----------------|---|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 13 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Зенит", г. Волгоград, ул. Тарашанцев, д. 72 | Администрация Волгоградской области | Дата начала | x | Апрель 2015 | Май 2016 | Июль 2017 | Всего | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 34,0 | 86,5 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Июль 2017 | Сентябрь 2017 | Федеральный бюджет | 96,4 | | | | 27,2 | 69,2 | |
| | | | Стоимость | x | 4,3 | 120,5 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 28,4 | | | 4,3 | 6,8 | 17,3 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 14 | Реконструкция тренировочной площадки, ВГАФК, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 78, в том числе проектные и изыскательские работы | Минспорт России | Дата начала | x | Май 2015 | Май 2016 | Апрель 2018 | Всего | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 25,1 | 83,0 | 16,7 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Апрель 2018 | Май 2018 | Федеральный бюджет | 134,4 | | | 9,6 | 25,1 | 83,0 | 16,7 |
| | | | Стоимость | x | 9,6 | 124,8 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 18 | Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комбинат "Урал", г. Екатеринбург, ул. Коммузавская, д. 9 | Правительство Свердловской области | Дата начала | x | Апрель 2015 | Май 2016 | Октябрь 2017 | Всего | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 80,2 | 47,1 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Октябрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 81,0 | | | | 51,0 | 30,0 | |
| | | | Стоимость | x | 7,1 | 127,3 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 53,4 | | | 7,1 | 29,2 | 17,1 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 19 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец", г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 48 | Правительство Свердловской области | Дата начала | x | Апрель 2015 | Май 2016 | Октябрь 2017 | Всего | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 80,2 | 44,6 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Октябрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 79,4 | | | | 51,0 | 28,4 | |
| | | | Стоимость | x | 9,6 | 124,8 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 55,0 | | | 9,6 | 29,2 | 16,2 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|------|--|
| 21 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Рубин", г. Казань, ул. Копылова, д. 2 | Кабинет Министров Республики Татарстан | Дата начала | x | Март 2016 | Июль 2016 | Март 2017 | Всего | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 92,3 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Май 2016 | Март 2017 | Апрель 2017 | Федеральный бюджет | 76,0 | | | | | 22,8 | 53,2 | |
| | | | Стоимость | x | 9,4 | 131,9 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 65,3 | | | | | 26,2 | 39,1 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 22 | Реконструкция тренировочной площадки на центральном стадионе, г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2а | Кабинет Министров Республики Татарстан | Дата начала | x | Март 2016 | Июль 2016 | Март 2017 | Всего | 137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,1 | 86,3 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Май 2016 | Март 2017 | Апрель 2017 | Федеральный бюджет | 73,7 | | | | | 24,0 | 49,7 | |
| | | | Стоимость | x | 9,4 | 128,0 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 63,7 | | | | | 27,1 | 36,6 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 23 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Электрон", г. Казань, ул. К.Тинчурина, д. 27а | Кабинет Министров Республики Татарстан | Дата начала | x | Март 2015 | Май 2016 | Март 2017 | Всего | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 31,3 | 103,9 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Март 2017 | Апрель 2017 | Федеральный бюджет | 77,8 | | | | | 18,0 | 59,8 | |
| | | | Стоимость | x | 6,1 | 135,2 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 63,5 | | | 6,1 | | 13,3 | 44,1 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 25 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д.22/а | Правительство Калининградской области | Дата начала | x | Март 2015 | Май 2016 | Сентябрь 2017 | Всего | 133,7 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 39,4 | 75,1 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Сентябрь 2017 | Октябрь 2017 | Федеральный бюджет | 91,2 | | | | | 31,4 | 59,8 | |
| | | | Стоимость | x | 19,2 | 114,5 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 42,5 | | | 19,2 | | 8,0 | 15,3 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 27 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, д.134 | Правительство Калининградской области | Дата начала | x | Апрель 2015 | Май 2016 | Сентябрь 2017 | Всего | 128,2 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 37,3 | 80,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Сентябрь 2017 | Октябрь 2017 | Федеральный бюджет | 93,4 | | | | | 29,7 | 63,7 | |
| | | | Стоимость | x | 10,9 | 117,3 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 34,8 | | | 10,9 | | 7,6 | 16,3 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|------|-------|------|-----|--|
| 37 | Строительство тренировочной площадки, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 200 м на юго-восток от д. 19 | Правительство Нижегородской области | Дата начала | x | Июнь 2015 | Май 2016 | Апрель 2017 | Всего | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 64,6 | 32,4 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Апрель 2017 | Май 2017 | Федеральный бюджет | 73,9 | | | | 49,2 | 24,7 | | |
| | | | Стоимость | x | 5,7 | 97,0 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 28,8 | | | 5,7 | 15,4 | 7,7 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 41 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28 | Правительство Ростовской области | Дата начала | x | Май 2015 | Май 2016 | Май 2017 | Всего | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 37,4 | 83,9 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Май 2017 | Сентябрь 2017 | Федеральный бюджет | 97,0 | | | | 29,9 | 67,1 | | |
| | | | Стоимость | x | 13,1 | 121,3 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 37,4 | | | 13,1 | 7,5 | 16,8 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 51 | Строительство тренировочной площадки по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Metallстов, участок 1 (северо-западнее дома 14 лит. А по Шепетовской улице) | Правительство Санкт-Петербурга | Дата начала | x | Март 2016 | Сентябрь 2016 | Март 2017 | Всего | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,6 | 24,8 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Июнь 2016 | Март 2017 | Апрель 2017 | Федеральный бюджет | 62,4 | | | | 50,0 | 12,4 | | |
| | | | Стоимость | x | 9,6 | 124,8 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 72,0 | | | | 59,6 | 12,4 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 54 | Реконструкция тренировочной площадки № 4 стадиона "Старт", г. Саранск, ул. Московская, д. 12 | Правительство Республики Мордовия | Дата начала | x | Сентябрь 2014 | Май 2016 | Июнь 2017 | Всего | 108,5 | 0,0 | 1,5 | 4,8 | 82,0 | 20,2 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Июнь 2017 | Август 2017 | Федеральный бюджет | 81,8 | | | | 65,6 | 16,2 | | |
| | | | Стоимость | x | 6,3 | 102,2 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 26,7 | | 1,5 | 4,8 | 16,4 | 4,0 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 55 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Центр олимпийской подготовки", г. Саранск, ул. Победы, д. 3а | Правительство Республики Мордовия | Дата начала | x | Октябрь 2014 | Май 2016 | Июнь 2017 | Всего | 109,1 | 0,0 | 1,6 | 5,3 | 82,0 | 20,2 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Июнь 2017 | Август 2017 | Федеральный бюджет | 81,8 | | | | 65,6 | 16,2 | | |
| | | | Стоимость | x | 6,9 | 102,2 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 27,3 | | 1,6 | 5,3 | 16,4 | 4,0 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|----------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----|
| 56 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба "Мордовия", г. Саранск, ул. Пионерская, д. 2-6 | Правительство Республики Мордовия | Дата начала | x | Октябрь 2014 | Май 2016 | Июнь 2017 | Всего | 136,0 | 0,0 | 1,6 | 5,5 | 80,5 | 48,4 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Июнь 2017 | Август 2017 | Федеральный бюджет | 103,1 | | | | 64,4 | 38,7 | |
| | | | Стоимость | x | 7,1 | 128,9 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 32,9 | | 1,6 | 5,5 | 16,1 | 9,7 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 72 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Труд", г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4 | Правительство Ростовской области | Дата начала | x | Октябрь 2015 | Сентябрь 2016 | Август 2017 | Всего | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 99,5 | 24,9 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Июль 2016 | Август 2017 | Сентябрь 2017 | Федеральный бюджет | 99,5 | | | | 79,6 | 19,9 | |
| | | | Стоимость | x | 10,0 | 124,4 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 34,9 | | | 10,0 | 19,9 | 5,0 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 73 | Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а | Правительство Ростовской области | Дата начала | x | Август 2015 | Май 2016 | Август 2017 | Всего | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 76,5 | 23,8 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Август 2017 | Сентябрь 2017 | Федеральный бюджет | 80,2 | | | | 61,2 | 19,0 | |
| | | | Стоимость | x | 5,9 | 100,3 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 26,0 | | | 5,9 | 15,3 | 4,8 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 84 | Реконструкция тренировочной площадки на базе "Сатурн", Московская обл., Раменский район, пос. Кратово, ул. Баумана, д. 10 | Правительство Московской области | Дата начала | x | Июль 2015 | Май 2016 | Апрель 2017 | Всего | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 16,6 | 109,1 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Апрель 2017 | Июнь 2017 | Федеральный бюджет | 74,1 | | | | 9,8 | 64,3 | |
| | | | Стоимость | x | 8,6 | 125,7 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 60,2 | | | 8,6 | 6,8 | 44,8 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 97 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Кубань", г. Краснодар | Администрация Краснодарского края | Дата начала | x | Июнь 2015 | Май 2016 | Октябрь 2017 | Всего | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 34,0 | 101,1 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | Федеральный бюджет | 102,6 | | | | 27,2 | 75,4 | |
| | | | Стоимость | x | 6,2 | 135,1 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 38,7 | | | 6,2 | 6,8 | 25,7 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|----------------|---|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 98.5 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Воронеж, ул. Нариманова, д. 2 | Правительство Воронежской области | Дата начала | x | Август 2015 | Май 2016 | Октябрь 2017 | Всего | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 47,5 | 79,9 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | Федеральный бюджет | 101,9 | | | | 38,0 | 63,9 | |
| | | | Стоимость | x | 7,0 | 127,4 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 32,5 | | 7,0 | 9,5 | 16,0 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 98.6 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Чайка", г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 101 | Правительство Воронежской области | Дата начала | x | Август 2015 | Май 2016 | Октябрь 2017 | Всего | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 47,5 | 81,8 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | Федеральный бюджет | 103,4 | | | | 38,0 | 65,4 | |
| | | | Стоимость | x | 5,1 | 129,3 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 31,0 | | 5,1 | 9,5 | 16,4 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 98.23 | Реконструкция тренировочной площадки на базе структурного подразделения учебно-тренировочная база "Уфа" автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "УФА" Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Элеваторная, д. 9 ***** | Правительство Республики Башкортостан | Дата начала | x | Май 2015 | Май 2016 | Июль 2017 | Всего | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 34,0 | 90,8 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Март 2016 | Июнь 2017 | Сентябрь 2017 | Федеральный бюджет | 99,8 | | | | 27,2 | 72,6 | |
| | | | Стоимость | x | 6,5 | 124,8 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 25,0 | | | 6,8 | 18,2 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 6,5 | | 6,5 | | | | |

2. Позицию Раздела I "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Итого по Подпрограмме | Всего | 195 379,3 | 17 765,8 | 47 559,1 | 49 958,5 | 46 000,7 | 25 624,6 | 8 470,6 |
| | Федеральный бюджет | 118 737,4 | 2 726,7 | 33 327,2 | 31 060,9 | 27 371,2 | 19 657,2 | 4 594,2 |
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | 55 756,6 | 6 248,2 | 9 818,9 | 12 283,5 | 17 708,8 | 5 867,4 | 3 829,8 |
| | Внебюджетный источник | 20 885,3 | 8 790,9 | 4 413,0 | 6 614,1 | 920,7 | 100,0 | 46,6 |

3. Позиции 124, 131, 136, 138 изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------------|---------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|
| 124 | Строительство гостиницы, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д.1***** | Правительство Нижегородской области инвестор | Дата начала | Январь 2008 | Октябрь 2009 | Июль 2014 | Апрель 2016 | Всего | 1 307,4 | 0,0 | 881,6 | 425,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | Октябрь 2009 | Октябрь 2010 | Март 2016 | Сентябрь 2016 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | |
| | | | Стоимость | 1,2 | 12,0 | 1 307,4 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 1 307,4 | | 881,6 | 425,8 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 131 | Строительство гостиницы "Хаятт Ридженс Дон-Плаза - Ростов" ("Hyatt Regency Don-Plaza - Rostov"), категория "пять звезд", г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 121 | Правительство Ростовской области инвестор | Дата окончания | Июнь 2013 | Июль 2013 | Сентябрь 2013 | Ноябрь 2015 | Всего | 3 670,9 | 243,5 | 1 043,3 | 2 384,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Июль 2013 | Сентябрь 2013 | Декабрь 2015 | Декабрь 2016 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | 339,2 | 3 221,6 | 110,1 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 3 670,9 | 243,5 | 1 043,3 | 2 384,1 | | | | |
| 136 | Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа, категория «две, четыре звезды», г. Саранск 1656 номеров | Правительство Республики Мордовия инвестор | Дата начала | Февраль 2015 | Апрель 2015 | Июнь 2015 | Октябрь 2017 | Всего | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 421,8 | 2 238,2 | 2 340,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Июль 2015 | Февраль 2016 | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | 70,0 | 4 000,0 | 930,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 5 000,0 | | | 421,8 | 2 238,2 | 2 340,0 | | |
| 138 | Строительство гостиницы "Хилтон Гарден Инн" ("Hilton Garden Inn"), категория "четыре звезды", г. Волгоград, просп. Ленина, д. 56а | Администрация Волгоградской области инвестор | Дата начала | Июнь 2011 | Апрель 2011 | Июль 2012 | Ноябрь 2015 | Всего | 731,0 | 230,0 | 450,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Июль 2012 | Июнь 2012 | Ноябрь 2015 | Июль 2016 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | 30,0 | 25,0 | 701,0 | 30,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 731,0 | 230,0 | 450,0 | 51,0 | | | | |

4. Позиции 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189 изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|------|---------|---------|-----|-----|-----|
| 174 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов федеральной собственности, I этап | Росавиация | Дата начала | 2012 год | Июнь 2012 | Сентябрь 2014 | Декабрь 2016 | Всего | 1 906,8 | 34,0 | 1 344,0 | 528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | 2012 год | Июнь 2014 | Декабрь 2016 | Июнь 2017 | Федеральный бюджет | 1 906,8 | 34,0 | 1 344,0 | 528,8 | | | |
| | | | Стоимость | x | 97,2 | 1 872,8 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов федеральной собственности, II этап | Росавиация | Дата начала | 2013 год | Декабрь 2014 | Апрель 2016 | Март 2017 | Всего | 1 716,2 | 0,0 | 20,0 | 25,3 | 1 670,9 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Дата окончания | 2013 год | Декабрь 2015 | Июнь 2017 | Сентябрь 2017 | Федеральный бюджет | 1 716,2 | | 20,0 | 25,3 | 1 670,9 | | | |
| | | Стоимость | x | 45,3 | 1 670,9 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|----------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 175 | Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь) в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2008 год | 2008 год | Июнь 2012 | Май 2017 | Всего | 4 354,5 | 1 330,8 | 25,6 | 1 443,4 | 1 554,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | 2008 год | 2009 год | Май 2017 | Июнь 2017 | Федеральный бюджет | 4 354,5 | 1 330,8 | 25,6 | 1 443,4 | 1 554,7 | | |
| | | | Стоимость | x | x | 6132,0 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 176 | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта Храброво, (г. Калининград, Калининградская область) в части объектов федеральной собственности, I этап | Росавиация | Дата начала | 2008 год | 2012 год | Сентябрь 2014 | Май 2017 | Всего | 3 904,0 | 57,4 | 1 206,3 | 1 911,9 | 728,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | 2008 год | Май 2014 | Май 2017 | Июнь 2017 | Федеральный бюджет | 3 904,0 | 57,4 | 1 206,3 | 1 911,9 | 728,4 | | |
| | | | Стоимость | x | 60,8 | 3846,6 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта Храброво, (г. Калининград, Калининградская область) в части объектов федеральной собственности, II этап | Росавиация | Дата начала | 2013 год | Декабрь 2014 | Апрель 2016 | Май 2017 | Всего | 608,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 583,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | 2013 год | Февраль 2016 | Апрель 2017 | Июнь 2017 | Федеральный бюджет | 608,0 | | 15,0 | 10,0 | 583,0 | | |
| Стоимость | | | x | 25,0 | 583,0 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Реконструкция 2-й летной зоны аэропорта Домодедово в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2011 год | Июнь 2012 | Июнь 2014 | Май 2017 | Всего | 2 590,0 | 35,5 | 790,0 | 1 764,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | 2011 год | Сентябрь 2013 | Май 2017 | Май 2017 | Федеральный бюджет | 2 590,0 | 35,5 | 790,0 | 1 764,5 | | | |
| | | | Стоимость | x | 145,5 | 2554,5 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| 178 | Реконструкция и развитие аэропорта Домодедово. Объекты федеральной собственности (1-я и 2-я очереди строительства) в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2011 год | Июнь 2012 | Июнь 2014 | Май 2017 | Всего | 15 167,4 | 160,8 | 2 850,0 | 6 499,5 | 5 657,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | 2011 год | Сентябрь 2013 | Май 2017 | Май 2017 | Федеральный бюджет | 15 167,4 | 160,8 | 2 850,0 | 6 499,5 | 5 657,1 | | |
| | | | Стоимость | x | 260,8 | 15006,6 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 179 | Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2004 год | 2005 год | Апрель 2006 | Май 2017 | Всего | 4 070,5 | 2 930,5 | 168,1 | 971,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | 2005 год | 2005 год | Август 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 4 070,5 | 2 930,5 | 168,1 | 971,9 | | | | |
| | | | Стоимость | x | x | 20800,0 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 180 | Вторая очередь реконструкции международного аэропорта Шереметьево в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2007 год | Июнь 2008 | Август 2016 | Май 2018 | Всего | 8 394,3 | 45,5 | 23,1 | 0,0 | 3 824,9 | 4 500,8 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | 2008 год | Май 2016 | Май 2018 | Май 2018 | Федеральный бюджет | 8 394,3 | 45,5 | 23,1 | | 3 824,9 | 4 500,8 | | |
| | | | Стоимость | x | 70,0 | 8325,7 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 181 | Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы – 3 (ВВП-3) международного аэропорта Шереметьево (Московская область) в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2009 год | 2010 г. | Декабрь 2011 | Май 2018 | Всего | 23 245,8 | 3 505,6 | 3 588,8 | 5 103,0 | 2 306,9 | 3 741,5 | 5 000,0 | |
| | | | Дата окончания | 2009 год | Декабрь 2015 | Май 2018 | Май 2018 | Федеральный бюджет | 23 245,8 | 3 505,6 | 3 588,8 | 5 103,0 | 2 306,9 | 3 741,5 | 5 000,0 | |
| | | | Стоимость | x | x | 35554,5 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 182 | Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | Ноябрь 2003 | Январь 2004 | Июнь 2005 | Ноябрь 2015 | Всего | 689,4 | 689,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2003 | Декабрь 2004 | Ноябрь 2015 | Декабрь 2015 | Федеральный бюджет | 689,4 | 689,4 | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | x | 22960,0 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 183 | Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 международного аэропорта Нижний Новгород, II этап строительства в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2011 год | Июнь 2012 | Август 2015 | Январь 2018 | Всего | 5 321,9 | 0,0 | 0,0 | 2 778,8 | 1 200,0 | 1 343,1 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | 2011 год | Март 2015 | Декабрь 2017 | Май 2018 | Федеральный бюджет | 5 321,9 | | | 2 778,8 | 1 200,0 | 1 343,1 | | |
| | | | Стоимость | x | 39,8 | 5321,9 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 184 | Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-2 международного аэропорта Нижний Новгород, 1-я очередь строительства в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2006 год | 2007 год | Июнь 2008 | Май 2016 | Всего | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | 2006 год | 2007 год | Июнь 2016 | Июль 2016 | Федеральный бюджет | 355,0 | | | 355,0 | | | | |
| | | | Стоимость | х | 50,0 | 731,5 | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 185 | Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону) в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2012 год | Июнь 2013 | Декабрь 2014 | Январь 2018 | Всего | 17 841,0 | 258,3 | 4 961,5 | 4 978,3 | 3 358,9 | 3 096,1 | 1 187,9 | |
| | | | Дата окончания | 2012 год | Октябрь 2014 | Январь 2018 | Апрель 2018 | Федеральный бюджет | 17 841,0 | 258,3 | 4 961,5 | 4 978,3 | 3 358,9 | 3 096,1 | 1 187,9 | |
| | | | Стоимость | х | 430,5 | 17410,5 | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 187 | Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2006 год | 2007 год | Июнь 2008 | Январь 2018 | Всего | 7 315,0 | 1 357,6 | 1 596,3 | 1 770,0 | 1 703,6 | 887,5 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | 2006 год | 2007 год | Декабрь 2017 | Апрель 2018 | Федеральный бюджет | 7 315,0 | 1 357,6 | 1 596,3 | 1 770,0 | 1 703,6 | 887,5 | | |
| | | | Стоимость | х | 250,0 | 12652,8 | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 188 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | 2010 год | 2010 год | Июнь 2011 | Май 2016 | Всего | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | 2010 год | 2010 год | Август 2016 | Сентябрь 2016 | Федеральный бюджет | 615,0 | | | 615,0 | | | | |
| | | | Стоимость | х | 20,0 | 871,0 | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 189 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск). II этап реконструкции в части объектов федеральной собственности | Росавиация | Дата начала | Июнь 2012 | Сентябрь 2012 | Май 2016 | Май 2018 | Всего | 1 914,0 | 0,0 | 0,0 | 1 311,3 | 602,7 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Сентябрь 2012 | Март 2016 | Апрель 2018 | Май 2018 | Федеральный бюджет | 1 914,0 | | | 1 311,3 | 602,7 | | | |
| | | | Стоимость | х | 191,4 | 1665,2 | 57,4 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |

5. Дополнить раздел III позициями 174.1, 175.1, 176.1, 177.1, 178.1, 179.1, 180.1, 181.1, 183.1, 185.1, 187.1, 189.1 следующего содержания:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|----------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------------------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-----|--|
| 174.1 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности. | Администрация Волгоградской области инвестор | Дата начала | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Апрель 2014 | Декабрь 2015 | Всего | 790,4 | 8,1 | 445,6 | 336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2013 | Август 2014 | Ноябрь 2015 | Май 2016 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | 2,0 | 32,7 | 751,6 | 4,1 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 790,4 | 8,1 | 445,6 | 336,7 | | | | |
| 175.1 | Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь) в части объектов не относящихся к федеральной собственности | Правительство Свердловской области инвестор | Дата начала | Март 2011 | Июнь 2011 | Март 2012 | Декабрь 2013 | Всего | 509,1 | 451,6 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Февраль 2013 | Август 2013 | Апрель 2014 | Июль 2014 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | 0,2 | 35,3 | 1422,0 | 15,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 509,1 | 451,6 | 57,5 | | | | | |
| 176.1 | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта Храброво (г. Калининград, Калининградская область) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности | Правительство Калининградской области инвестор | Дата начала | Январь 2012 | Январь 2013 | Июнь 2012 | Июнь 2017 | Всего | 3 020,0 | 250,0 | 170,0 | 800,0 | 1 200,0 | 600,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Март 2015 | Июнь 2016 | Июнь 2017 | Июль 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | х | 150,0 | 2938,2 (с учетом работ по консервации здания провоза, осуществившихся в 2012 году, 68,2 млн руб.) | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 3 020,0 | 250,0 | 170,0 | 800,0 | 1 200,0 | 600,0 | | |
| 177.1 | Реконструкция 2-й летной зоны аэропорта Домодедово в части объектов, не относящихся к федеральной собственности | инвестор | Дата начала | февраль 2012 | Апрель 2013 | Февраль 2012 | Август 2015 | Всего | 5 664,7 | 118,9 | 188,4 | 1 100,0 | 2 000,0 | 2 257,4 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2015 | Декабрь 2015 | Декабрь 2016 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | х | 566,5 | 4928,3 | 169,9 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 5 664,7 | 118,9 | 188,4 | 1 100,0 | 2 000,0 | 2 257,4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 178.1 | Реконструкция и развитие аэропорта Домодедово. Объекты федеральной собственности (1-я и 2-я очереди строительства) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности. В том числе: | инвестор | Дата начала | 2011 год | Июнь 2012 | Апрель 2013 | Декабрь 2016 | Всего | 12 148,9 | 2 107,9 | 1 348,4 | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 692,6 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | 2011 год | Июль 2015 | Декабрь 2017 | Февраль 2018 | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | 1214,9 | 10569,5 | 364,5 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | I этап: Строительство пассажирского терминала "Домодедово 2" | инвестор | Дата начала | x | Июнь 2013 | Декабрь 2014 | Декабрь 2017 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Дата окончания | | Январь 2014 | Декабрь 2017 | Февраль 2018 | | | | | | | | | |
| | II этап: Строительство здания международного грузового терминала (4 очередь) | инвестор | Дата начала | x | Апрель 2013 | Апрель 2013 | Декабрь 2016 | Внебюджетный источник | 12 148,9 | 2107,9 | 1348,4 | 2500 | 2500 | 3692,6 | | |
| | | | Дата окончания | | Декабрь 2014 | Декабрь 2016 | Февраль 2017 | | | | | | | | | |
| | III этап: Административное здание для размещения государственных служб Российской Федерации | инвестор | Дата начала | x | Июль 2012 | Август 2015 | Декабрь 2016 | Внебюджетный источник | 12 148,9 | 2107,9 | 1348,4 | 2500 | 2500 | 3692,6 | | |
| | | | Дата окончания | | Июль 2015 | Декабрь 2016 | Февраль 2017 | | | | | | | | | |
| | 179.1 | Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции в части объектов, не относящихся к федеральной собственности. I этап: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции в части объектов, не относящихся к федеральной собственности. Реконструкция и расширение грузового комплекса Шереметьево Северного терминального комплекса Международного аэропорта Шереметьево. 1-ый этап" | инвестор | Дата начала | Июль 2014 | Январь 2014 | Апрель 2015 | Январь 2017 | Всего | 2 829,3 | 0,0 | 69,8 | 783,7 | 1 975,8 | 0,0 | 0,0 |
| Дата окончания | | | | Август 2015 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2016 | Февраль 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| Стоимость | | | | 15,0 | 219,6 | 2594,7 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| 180.1 | Вторая очередь реконструкции международного аэропорта Шереметьево в части объектов, не относящихся к федеральной собственности. | инвестор | Дата начала | Апрель 2015 | Ноябрь 2015 | Май 2016 | Январь 2017 | Всего | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 122,3 | 94,6 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Ноябрь 2015 | Май 2016 | Январь 2017 | Март 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | I этап: Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2000 м3/сут | инвестор | Стоимость | x | 13,1 | 216,9 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Внебюджетный источник | 230,0 | | | | 13,1 | 122,3 | 94,6 | | | | | | |
| | Вторая очередь реконструкции международного аэропорта Шереметьево в части объектов, не относящихся к федеральной собственности. | инвестор | Дата начала | Сентябрь 2015 | Ноябрь 2015 | Март 2016 | Январь 2017 | Всего | 150 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 100,0 | 41,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Октябрь 2015 | Февраль 2016 | Декабрь 2016 | Март 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| II этап: Строительство распределительной трансформаторной подстанции | инвестор | Стоимость | x | 9,0 | 100,0 | 41,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | | |
| | | Внебюджетный источник | 150,0 | | | | 9,0 | 100,0 | 41,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 181.1 | Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы-3 (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево (Московская область) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности, в том числе: I этап: Строительство пассажирского аэровокзала (Терминал В в СТК аэропорта Шереметьево). | инвестор | Дата начала | Май 2014 | Ноябрь 2014 | Февраль 2016 | Январь 2017 | Всего | 17339,5 | 0,00 | 310,2 | 2252,3 | 5609,6 | 8431,5 | 735,9 | | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Март 2018 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | | |
| | | | Стоимость | | 3076,8 | 444,0 | 13791,2 | 27,5 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | Внебюджетный источник | | | | | | 17339,5 | | 310,2 | 2252,3 | 5609,6 | 8431,5 | 735,9 | |
| | | | Дата начала | Май 2014 | Ноябрь 2014 | Февраль 2016 | Январь 2017 | Всего | 19008,7 | 0,0 | 308,4 | 2885,9 | 7046,5 | 8289,8 | 478,1 | | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Март 2018 | Федеральный бюджет | 0 | | | | | | | | |
| | Стоимость | | 6301,5 | 514,5 | 12163,4 | 29,3 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | | | | | | | | | |
| | | Внебюджетный источник | | | | | | 19008,7 | | 308,4 | 2885,9 | 7046,5 | 8289,8 | 478,1 | | | |
| | II этап: Строительство подземного межтерминального сообщения (Межтерминальный переход между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево) | инвестор | Дата начала | Март 2014 | Май 2014 | Март 2015 | Декабрь 2017 | Всего | 7 000,0 | 0,0 | 19,0 | 218,0 | 3 200,0 | 3 413,0 | 150,0 | | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2015 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2017 | Март 2018 | Федеральный бюджет | 0 | | | | | | | | |
| | | | Стоимость | | 245,0 | 500,0 | 6 155,0 | 100,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | | | | | | | |
| | | | | Внебюджетный источник | | | | | | 7 000,0 | | 19,0 | 218,0 | 3 200,0 | 3 413,0 | 150,0 | |
| 183.1 | Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород, II этап строительства в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности I этап: Строительство здания терминала | инвестор | Дата начала | Январь 2012 | Март 2012 | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2015 | Всего | 4 376,9 | 97,9 | 1 257,4 | 2 412,6 | 609,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2013 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2015 | Апрель 2016 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | | |
| | | | Стоимость | 5,0 | 120,0 (в том числе 33,4 млн. руб. потрачены в 2012 году) | 4 229,1 | 56,2 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | | |
| | Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород, II этап строительства в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности II этап: Реконструкция и ремонт подъездных путей к аэропорту | Правительство Нижегородской области | Дата начала | Январь 2012 | Август 2015 | Май 2013 | Декабрь 2017 | Всего | 828,8 | 0,0 | 114,5 | 126,7 | 473,9 | 113,7 | 0,0 | | |
| | | | Дата окончания | Январь 2012 | Декабрь 2015 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | 9,3 | 819,5 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 828,8 | | 114,5 | 126,7 | 473,9 | 113,7 | | | |
| | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------|--------------|---|---------------|--------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 185.1 | Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону) в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности | Правительство Ростовской области публичное акционерное общество "Ростовэроинвест" | Дата начала | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Январь 2015 | Июнь 2017 | Всего | 18 306,2 | 51,0 | 357,6 | 2 273,0 | 9 742,0 | 5 078,0 | 804,6 | |
| | | | Дата окончания | Май 2015 | Май 2015 | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | | | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | 408,6 | 17 692,6 | 205,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |
| | | | Внебюджетный источник | | | | | 18 306,2 | 51,0 | 357,6 | 2 273,0 | 9 742,0 | 5 078,0 | 804,6 | | |
| 187.1 | Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара в части объектов, не относящихся к федеральной собственности | Правительство Самарской области инвестор | Дата начала | Октябрь 2011 | Апрель 2012 | Май 2013 | Декабрь 2014 | Всего | 6 029,0 | 1 182,7 | 3 976,3 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Май 2012 | Июль 2013 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | 17,0 | 209,0 (в том числе 55,3 млн. рублей потрачено в 2012 году) | 5 833,3 | 25,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Внебюджетный источник | | | | | 6 029,0 | 1 182,7 | 3 976,3 | 870,0 | | | | | |
| 189.1 | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск). II этап реконструкции в части объектов, не относящихся к федеральной собственности***** | Правительство Республики Мордовия инвестор | Дата начала | Январь 2014 | Январь 2016 | Сентябрь 2016 | Ноябрь 2017 | Всего | 615,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,6 | 39,9 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2015 | Июнь 2016 | Октябрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | 61,5 | 535,5 | 18,5 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 163,4 | | | | 144,7 | 18,7 | | |
| | | | Внебюджетный источник | | | | | 452,1 | | | | 430,9 | 21,2 | | | |

6. Позиции 190, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 200 изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 190 | Реконструкция автомобильной дороги "Шоссе Авиаторов" от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая ("Самарский разъезд") | Администрация Волгоградской области | Дата начала | x | Июнь 2013 | Август 2015 | Декабрь 2017 | Всего | 2 719,9 | 0,0 | 421,6 | 950,0 | 930,9 | 417,4 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Сентябрь 2014 | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 2 454,2 | | 270,8 | 902,5 | 884,4 | 396,5 | |
| | | | Стоимость | x | 71,5 | 2 648,4 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 265,7 | | 150,8 | 47,5 | 46,5 | 20,9 | |
| | | | Внебюджетный источник | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 191 | Реконструкция автомобильной дороги "Калининград - Мамоново II (пос. Новосёлово) - граница Республики Польша", Калининградская область | Правительство Калининградской области | Дата начала | x | Август 2011 | Декабрь 2014 | Декабрь 2015 | Всего | 1 334,4 | 0,0 | 814,4 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | Сентябрь 2014 | Ноябрь 2015 | Декабрь 2015 | Федеральный бюджет | 1 265,7 | | 771,7 | 494,0 | | | |
| | | | Стоимость | x | 12,5 | 1 321,9 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 68,7 | | 42,7 | 26,0 | | | |
| | | | Внебюджетный источник | | | | | 0,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 192 | Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград | Правительство Калининградской области | Дата начала | x | Сентябрь 2014 | Январь 2016 | Январь 2017 | Всего | 2 268,5 | 0,0 | 0,0 | 347,2 | 906,2 | 1 015,1 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Апрель 2016 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 2 149,0 | | | 327,8 | 857,8 | 963,4 | | |
| | | | Стоимость | x | 37,6 | 2 230,9 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 119,5 | | | 19,4 | 48,4 | 51,7 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 193 | Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород | Правительство Нижегородской области | Дата начала | x | Ноябрь 2014 | Апрель 2016 | Декабрь 2017 | Всего | 4 320,6 | 0,0 | 79,9 | 1 648,5 | 1 270,0 | 1 322,2 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Октябрь 2015 | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 3 635,7 | | | 1 475,9 | 1 134,6 | 1 025,2 | | |
| | | | Стоимость | x | 79,9 | 4 240,7 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 684,9 | | 79,9 | 172,6 | 135,4 | 297,0 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 194 | Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд - ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону | Правительство Ростовской области | Дата начала | x | Июнь 2012 | Декабрь 2014 | Декабрь 2016 | Всего | 3 589,0 | 83,7 | 1 900,0 | 1 018,3 | 587,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | x | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Федеральный бюджет | 3 330,1 | | 1 805,0 | 967,4 | 557,7 | | | |
| | | | Стоимость | x | 83,7 | 3 505,3 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 258,9 | 83,7 | 95,0 | 50,9 | 29,3 | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 198 | Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, обеспечивающей подъезд к аэропорту | Правительство Санкт-Петербурга | Дата начала | Декабрь 2007 | Март 2008 | Декабрь 2013 | Октябрь 2016 | Всего | 12 320,9 | 2 148,6 | 537,5 | 3 169,1 | 4 430,7 | 2 035,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Март 2008 | Декабрь 2013 | Сентябрь 2016 | Март 2017 | Федеральный бюджет | 5 868,2 | 2 000,0 | 237,5 | 1 900,0 | 1 730,7 | | | |
| | | | Стоимость | x | 387,8 | 12 320,9 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 6 452,7 | 148,6 | 300,0 | 1 269,1 | 2 700,0 | 2 035,0 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 199 | Реконструкция и строительство автодороги до аэропорта г. Саранска | Правительство Республики Мордовия | Дата начала | Февраль 2014 | Апрель 2014 | Август 2015 | Сентябрь 2016 | Всего | 219,4 | 0,0 | 1,4 | 113,7 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Март 2014 | Январь 2015 | Сентябрь 2016 | Октябрь 2016 | Федеральный бюджет | 199,2 | | | 100,0 | 99,2 | | | |
| | | | Стоимость | x | 4,9 | 214,5 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 20,2 | | 1,4 | 13,7 | 5,1 | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 200 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Красная и Севастопольская, г. Саранск, обеспечивающей подъезд к аэропорту | Правительство Республики Мордовия | Дата начала | Февраль 2014 | Апрель 2014 | Июль 2015 | Декабрь 2016 | Всего | 615,5 | 0,0 | 0,0 | 305,8 | 309,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | Март 2014 | Январь 2015 | Ноябрь 2016 | Декабрь 2016 | Федеральный бюджет | 401,6 | | | 279,7 | 121,9 | | |
| | | | Стоимость | x | 16,1 | 599,4 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 213,9 | | | 26,1 | 187,8 | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |

7. Позицию Раздела III "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Итого по Подпрограмме | | | | | | | | Всего | 331095,3 | 51907,8 | 45926,2 | 69181,5 | 82568,2 | 67853,4 | 13658,2 |
| | | | | | | | | Федеральный бюджет | 151404,8 | 12405,4 | 22467,7 | 45149,4 | 38259,5 | 26934,9 | 6187,9 |
| | | | | | | | | Бюджет субъекта Российской Федерации | 33835,7 | 234,3 | 1949,9 | 7577,8 | 9772,6 | 8999,4 | 5301,7 |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 145854,8 | 39268,1 | 21508,6 | 16454,3 | 34536,1 | 31919,1 | 2168,6 |

8. Позиции 203, 204 изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|----------------|---|---|---|-------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 203 | Разработка проекта концепции развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением чемпионат мира по футболу | Минкомсвязь России | Дата начала | x | x | x | Июнь 2013 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | x | x | Ноябрь 2014 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | x | x | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------|-------|--------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------|---------|-----|-----|---------|---------|---------|-------|
| 204 | Реализация концепции развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу | Минкомсвязь России | Дата начала | x | x | x | x | Всего | 5 732,4 | 0,0 | 0,0 | 1 770,3 | 1 734,0 | 1 647,7 | 580,4 |
| | | | Дата окончания | x | x | x | x | Федеральный бюджет | 5 732,4 | | | 1 770,3 | 1 734,0 | 1 647,7 | 580,4 |
| | | | Стоимость | x | x | x | 5 732,4 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | |
| | в том числе разработка системного проекта создания и функционирования средств связи и информационных технологий в соответствии с Концепцией развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года | Минкомсвязь России | Дата начала | x | x | x | Ноябрь 2015 | Всего | 238,6 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 102,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Дата окончания | x | x | x | Март 2016 | Федеральный бюджет | 238,6 | | | 136,2 | 102,4 | | |
| Стоимость | x | x | x | 238,6 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | | | |

9. Позицию Раздела IV "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Итого по Подпрограмме | Всего | 12388,7 | 363,6 | 1809,0 | 4083,6 | 3859,9 | 1692,2 | 580,4 |
| | Федеральный бюджет | 5732,4 | 0,0 | 0,0 | 1770,3 | 1734,0 | 1647,7 | 580,4 |
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | 6656,3 | 363,6 | 1809,0 | 2313,3 | 2125,9 | 44,5 | 0,0 |
| | Внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10. Позиции 206, 222, 235, 236, 238, 239, 247 изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|------|-----|--|
| 206 | Текущий и капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25", г. Волгоград, ул. Землячки, д. 74 | Администрация Волгоградской области | Дата начала | Март 2014 | Июнь 2014 | Март 2015 | Март 2016 | Всего | 394,8 | 26,8 | 79,0 | 132,5 | 131,5 | 22,0 | 3,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2014 | Июль 2016 | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | x | 39,5 | 343,5 | 11,8 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 394,8 | 26,8 | 79,0 | 132,5 | 131,5 | 22,0 | 3,0 | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 222 | Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство) | Администрация Волгоградской области | Дата начала | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Июль 2015 | Март 2016 | Всего | 93,5 | 0,2 | 2,6 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Март 2016 | Апрель 2016 | Федеральный бюджет | 36,3 | | | 36,3 | | | | |
| | | | Стоимость | x | 2,8 | 90,7 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 57,2 | 0,2 | 2,6 | 54,4 | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 235 | Строительство перемычки Ду-600 мм между водоводом "Ростов-Батайск" и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону | Правительство Ростовской области | Дата начала | Октябрь 2013 | Июль 2014 | Май 2015 | Май 2016 | Всего | 283,7 | 0,0 | 11,3 | 65,8 | 206,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Июль 2014 | Март 2015 | Апрель 2016 | Декабрь 2016 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | 3,5 | 9,6 | 270,6 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 283,7 | | 11,3 | 65,8 | 206,6 | | | |
| 236 | Реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы "Ростов - Батайск", Ростовская область | Правительство Ростовской области | Дата начала | Апрель 2013 | Май 2013 | Июнь 2014 | Ноябрь 2015 | Всего | 29,5 | 2,2 | 26,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Март 2015 | Май 2015 | Октябрь 2015 | Декабрь 2015 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | 0,3 | 3,4 | 25,8 | x | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 29,5 | 2,2 | 26,7 | 0,6 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|-------|---------|------|-------|-------|-----|-----|
| 238 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь) | Правительство Ростовской области | Дата начала | Январь 2004 | Январь 2010 | Январь 2011 | Январь 2014 | Всего | 353,2 | 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2004 | Декабрь 2010 | Декабрь 2013 | Декабрь 2016 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | х | 44,1 | 353,2 | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 353,2 | 353,2 | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 239 | Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (1 этап), Ростовская область, в том числе: строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов. I-й этап – строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс. куб. м/сут в районе станции Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового | Правительство Ростовской области | Дата начала | Январь 2013 | Январь 2013 | Октябрь 2014 | Июнь 2016 | Всего | 1 131,0 | 4,8 | 1 126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2013 | Июнь 2014 | Июнь 2016 | Декабрь 2016 | Федеральный бюджет | 511,1 | | 511,1 | | | | | |
| | | | Стоимость | х | 22,4 | 1 108,6 | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 619,9 | 4,8 | 615,1 | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Правительство Ростовской области | Дата начала | Март 2013 | Май 2013 | Июль 2015 | Октябрь 2016 | Всего | 333,9 | 0,0 | 9,1 | 224,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Дата окончания | Март 2014 | Март 2015 | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | Федеральный бюджет | 129,9 | | | 89,9 | 40,0 | | |
| Стоимость | х | 2,4 | | 331,5 | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 204,0 | | 9,1 | 134,9 | 60,0 | | | | | |
| | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | | | |
| 247 | Строительство теплотрассы отопления в рамках строительства стадиона "Стрелка" в г. Нижнем Новгороде | Правительство Нижегородской области | Дата начала | Ноябрь 2013 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | Май 2016 | Всего | 47,0 | 0,0 | 3,7 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Май 2016 | Май 2016 | Федеральный бюджет | 17,3 | | | 17,3 | | | | |
| | | | Стоимость | х | 3,6 | 43,4 | х | Бюджет субъекта Российской Федерации | 29,7 | | 3,7 | 26,0 | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 0,0 | | | | | | | |
| 11. Позиции 250, 250.1, 250.2 изложить в следующей редакции: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | Строительство ПС 110 кВ Берег с трансформаторами 2х40 МВА, г. Казань | открытое акционерное общество "Сетевая компания" | Дата начала | Июнь 2014 | Сентябрь 2014 | Март 2016 | Март 2017 | Всего | 370,0 | 0,0 | 41,0 | 89,0 | 100,0 | 140,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2014 | Февраль 2016 | Март 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | х | 41,0 | 300,0 | 29,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 370,0 | | 41,0 | 89,0 | 100,0 | 140,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----|--|
| 250.1 | Строительство двухцепной КЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Магистральная до ПС 110 кВ Берез, г. Казань | открытое акционерное общество "Сетевая компания" | Дата начала | Июнь 2014 | Сентябрь 2014 | Март 2016 | Март 2017 | Всего | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 61,7 | 50,7 | 104,6 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2014 | Февраль 2016 | Март 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | х | 10,0 | 200,0 | 7,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 217,0 | | | 61,7 | 50,7 | 104,6 | | |
| 250.2 | Строительство 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Магистральная, г. Казань | открытое акционерное общество "Сетевая компания" | Дата начала | Июнь 2014 | Сентябрь 2014 | Март 2016 | Март 2017 | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Дата окончания | Декабрь 2014 | Февраль 2016 | Март 2017 | Декабрь 2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |
| | | | Стоимость | х | 5,0 | 50,0 | 5,0 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Внебюджетный источник | 60,0 | | | | 60,0 | | | |

12. Позицию "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Итого по Программе | Всего | 644265,7 | 74234,5 | 107129,3 | 158567,2 | 164022,2 | 117079,3 | 23233,2 |
| | Федеральный бюджет | 325866,8 | 15132,1 | 58110,2 | 100157,1 | 82444,2 | 58159,4 | 11863,8 |
| | Бюджет субъекта Российской Федерации | 108838,8 | 7493,3 | 15227,0 | 25158,0 | 32435,9 | 19380,6 | 9144,0 |
| | Внебюджетный источник | 209560,1 | 51609,1 | 33792,1 | 33252,1 | 49142,1 | 39539,3 | 2225,4 |